

CITTA' DI SETTIMO TORINESE

2010 Plan

P.R.U.S.S.T. ex DM 8 ott. 1998

MONITORAGGIO INTERVENTI
AL 21 MARZO 2003



8.1 –8.3 Tangenziale Verde e piste ciclopedonali

Cronoprogramma: rispettati sia i tempi per le pratiche amministrative che i tempi di inizio lavori.

Stato dell'arte:

- Ambiti 2, 3, 7ovest, 7est (Piste ciclabili di Borgaro): approvato progetto esecutivo e iniziate le procedure di appalto
- Ambito 10 (Piste Ciclabili): iniziati i contatti con gli enti interessati per predisporre un tavolo di concertazione per la definizione del tracciato delle piste ciclabili al fine di predisporre il progetto definitivo
- Ambiti 7est, 8, 9: approvata proposta di accordo per la cessione gratuita e l'utilizzo edificatorio dell'area Bor.Set.To nei Comuni di Torino, Borgaro Torinese e Settimo Torinese.

Criticità:

- Il Comune di Torino non ha ancora approvato il progetto preliminare di Tangenziale Verde
- Sono stati richiesti i finanziamenti sulla misura docup denominata "Corona Verde" ma ad oggi non sono ancora state date risposte in merito a tali richiesta.

8.2 – Tangenziale Verde – opere di difesa idraulica

Cronoprogramma: rispettati i tempi per le pratiche amministrative fino alla fine del 2002. La previsione di inizio lavori entro settembre 2003 sembra non potersi realizzare dato il ritardo della progettazione delle opere.

Stato dell'arte:

- Difese spondali Stura: progettazione definitiva Variante di Venaria e delle relative opere di difesa idraulica in attesa dell'approvazione della "tavola di rischio" della variante 4
- Opere idrauliche a Settimo: è necessario presentare un nuovo progetto per la bealera nuova, per le altre opere occorre procedere in tempi rapidi nella predisposizione dei progetti in quanto il crono programma prevede l'inizio dei lavori entro dicembre 2003

Criticità:

- Canale Scolmatore Pedemontano: occorre stabilire un accordo tra i comuni interessati al fine di predisporre il progetto preliminare

8.4 – Parco Fluviale del Po

Cronoprogramma: rispettati sia i tempi per le pratiche amministrative che i tempi di inizio lavori.

Stato dell'arte

-Ambito 1sin: approvato progetto esecutivo e iniziate le procedure di appalto

Criticità:

- E' necessario riprendere un tavolo di concertazione con i Comuni di Castiglione, Gassino, S.Raffaele e Brandizzo per l'approvazione del progetto preliminare del Parco del Po

8.5 – Antichi Argini

Cronoprogramma: rispettati sia i tempi per le pratiche amministrative che i tempi di inizio lavori.

Stato dell'arte:

E' prevista per lunedì 24/03/03 l'approvazione, da parte del Comune di Brandizzo, del progetto preliminare delle piste ciclabili e si prevede di appaltare e iniziare i lavori entro il mese di Luglio

Criticità:

- Rimane da fare la progettazione definitiva ed esecutiva delle opere di naturalizzazione entro giugno 2004 e quindi reperire i finanziamenti.

8.6 – Scolmatore

Cronoprogramma: rispettati sia i tempi per le pratiche amministrative che i tempi di inizio lavori.

Stato dell'arte:

approvazione progetto definitivo

Criticità:

- entro l'anno bisogna provvedere ad approvare il progetto esecutivo e per l'inizio del 2004 bisogna appaltare i lavori.
- Il nuovo progetto ha portato una variazione consistente nelle previsioni di spesa

8.7 – Teleriscaldamento

Cronoprogramma: rispettati sia i tempi per le pratiche amministrative che i tempi di inizio lavori.

Stato dell'arte:

sono iniziati i lavori secondo programma

Criticità: -

8.8 – ENEL

Cronoprogramma: rispettati sia i tempi per le pratiche amministrative che i tempi di inizio lavori.

Stato dell'arte:

sono iniziati i lavori secondo programmi Enel

Criticità:

- Sono cambiati i tracciati delle linee da interrare è necessario che il comitato approvi le modifiche

8.9 – Bonifiche aree industriali dismesse

Cronoprogramma: non rispettato

Stato dell'arte:

Approvato il progetto preliminare di bonifica delle aree Ferrero con richiesta di integrazioni, i progetti definitivi di due "stralci" non sono stati approvati. Il progetto con le integrazioni ed i suoi stralci dovrebbe essere approvato in conferenza dei servizi il 18 aprile 2003

Criticità:

- L'inizio lavori è previsto tra giugno e agosto del 2003 allo stato attuale non sembra possibile rispettare tali tempistiche.

8.10 – Completamento anello Nord-Settimo est

Cronoprogramma: rispettati sia i tempi per le pratiche amministrative che i tempi di inizio lavori.

Stato dell'arte:

lavori terminati

Criticità: -

8.11 – Potenziamento Anello Nord – I Tratta

Cronoprogramma: non rispettato

Stato dell'arte:

Criticità:

- I lavori inizieranno a fine 2003 come previsto dalla Concessione Strade e pertinenze è necessario che il Comitato Prusst e il Collegio di Vigilanza approvino la variazione dei tempi di realizzazione

8.12 – Completamento Anello sud-Settimo est

Cronoprogramma: rispettati sia i tempi per le pratiche amministrative che i tempi di inizio lavori

Stato dell'arte:

L'intervento nella fase di progettazione esecutiva è stato diviso in due lotti funzionali. Il Lotto I (prolungamento di via Lombardia) è stato appaltato secondo le tempistiche previste ed è in fase di ultimazione.

Criticità:

- Lavori del lotto I sono in leggero ritardo si prevede che finiscano a giugno 2003 anziché a marzo 2003.
- La realizzazione del Lotto II (sistemazione di via Sangallo) è prevista per negli anni 2005-2006 fuori dalle tempistiche previste per Prusst.
- E' necessario che il Comitato Prusst e il Collegio di Vigilanza approvino la variazione dei tempi di realizzazione

8.13 – Collegamento SS 11 SP 220

Cronoprogramma: rispettati sia i tempi per le pratiche amministrative che i tempi di inizio lavori.

Stato dell'arte:

E' stato approvato il progetto definitivo ed in fase di predisposizione il progetto esecutivo

Criticità:

- Richiedere un incontro con la provincia per la verifica dei tempi di esecuzione delle opere

8.14 – Interconnessione Settimo-Leini

Cronoprogramma: rispettati sia i tempi per le pratiche amministrative che i tempi di inizio lavori.

Stato dell'arte:

in fase di predisposizione il progetto preliminare della rotonda sulla strada Cebrosa (intervento 8.14.1)

Criticità:

I termini per le fasi amministrative scadono a giugno 2004

8.15 – Potenziamento SP 12 tratta

Cronoprogramma: rispettati sia i tempi per le pratiche amministrative che i tempi di inizio lavori.

Stato dell'arte:

E' stato approvato il progetto definitivo ed in fase di predisposizione il progetto esecutivo

Criticità:

- I termini per le fasi amministrative scadono a giugno 2003 e l'inizio lavori è previsto entro settembre 2003



8.16 – Nuova dorsale interna Sud-Ovest II lotto

Cronoprogramma: rispettati sia i tempi per le pratiche amministrative che i tempi di inizio lavori.

Stato dell'arte:

L'intervento è stato diviso in due lotti funzionali: Lotto I Via Santa Cristina tratto compreso tra la Via San Mauro e Via Regio Parco; lotto II Via Santa Cristina tratto compreso tra Via Regio Parco e Via Torino il termine dei lavori del primo lotto è previsto per il mese di maggio 2003 come da crono programma.

Criticità: -

8.17 – Potenziamiento penetrazione Ovest II tratta

Cronoprogramma: rispettati sia i tempi per le pratiche amministrative che i tempi di inizio lavori.

Stato dell'arte:

Sono già iniziati i lavori e si prevede di terminarli entro la fine del 2004

Criticità: -

8.18 – Interventi ATIVA

Cronoprogramma: rispettati sia i tempi per le pratiche amministrative che i tempi di inizio lavori

Stato dell'arte:

E' stato effettuato un incontro nel quale si sono discussi in modo preliminare gli interventi di competenza ATIVA

Criticità:

- La prevista caserma della Polizia Stradale al momento incontra difficoltà in quanto il comando di PS non sembra intenzionato a rilocalizzarsi in quella zona.

8.19 – Attrezzatura di sostegno alla cura della salute

Cronoprogramma: rispettati i tempi per le pratiche amministrative che i tempi di inizio lavori.

Stato dell'arte:

rilasciata concessione

Criticità: -

8.20 – Centro di produzione e rappresentazione teatrale

Cronoprogramma: rispettati i tempi per le pratiche amministrative in ritardo sui i tempi di inizio lavori.

Stato dell'arte:

progettazione esecutiva

Criticità:

Possibile variazione di destinazione d'uso e di variazioni del progetto

8.21 – Impianto per il gioco del baseball

Cronoprogramma: rispettati i tempi per le pratiche amministrative e i tempi di inizio lavori.

Stato dell'arte:

lavori in fase di collaudo

Criticità:

8.22 – Completamento Parco Pertini

Cronoprogramma: rispettati i tempi per le pratiche amministrative e i tempi di inizio lavori.

Stato dell'arte:

progettazione esecutiva

Criticità:

8.23 – Percorsi ciclo-pedonali urbani

Cronoprogramma: rispettati i tempi per le pratiche amministrative e i tempi di inizio lavori.

Stato dell'arte:

progettazione esecutiva

Criticità: -

8.24 – Porta Ovest (OO.UU.)

Cronoprogramma: non rispettato

Stato dell'arte:

Sono scadute le concessioni edilizie e per tanto non sono state realizzate le opere di urbanizzazione

Criticità: -

8.25 – Porta Nord

Cronoprogramma: rispettati i tempi per le pratiche amministrative e i tempi di inizio lavori.

Stato dell'arte:

In fase di realizzazione

Criticità: -

8.26 – Deficit infrastrutturale

Cronoprogramma: rispettati i tempi per le pratiche amministrative e i tempi di inizio lavori.

Stato dell'arte:

In fase di realizzazione le opere di urbanizzazione della Porta Nord

Criticità: -

8.45 – Villa Santa Cristina

Cronoprogramma: non rispettati i tempi per le pratiche amministrative

Stato dell'arte:

in ritardo la progettazione in attesa dell'approvazione da parte della Regione Progetto per l'utilizzo turistico-ricettivo delle Residenze Reali e delle dimore storiche del Piemonte

Criticità:

- I lavori dovrebbero iniziare entro marzo 2003

8.31 – Ferrero

Cronoprogramma: rispettati i tempi per le pratiche amministrative e i tempi di inizio lavori.

Stato dell'arte:

In fase di realizzazione

Criticità:

- E' necessario approvare il Pec nei tempi previsti dal finanziamento Docup per non perdere il finanziamento

8.32 – Tenuta Castelverde

Cronoprogramma: rispettati i tempi per le pratiche amministrative e i tempi di inizio lavori.

Stato dell'arte:

avviate le procedure amministrative

Criticità: -

8.33/34/35– Area attrezzata complessa –Pdc

Cronoprogramma: rispettati i tempi per le pratiche amministrative e i tempi di inizio lavori.

Stato dell'arte:

avviate le procedure amministrative

Criticità: -

8.36 – Pec Cascina Borniola

Cronoprogramma: rispettati i tempi per le pratiche amministrative e i tempi di inizio lavori.

Stato dell'arte:

In fase di realizzazione

Criticità: -

8.37– SPARCO

Cronoprogramma: non rispettato

Stato dell'arte:**Criticità:**

- verifica delle intenzioni di rilocalizzazione dell'impresa anche in funzione del possibile intervento "Bor.Set.To" in Borgaro

8.38– Sis

Cronoprogramma: non rispettato

Stato dell'arte:**Criticità:**

- Non è possibile rispettare i tempi previsti dal cronoprogramma è necessario un incontro con la società per verificare se esistono ancora le condizioni per la realizzazione dell'intervento



8.39– ERGOM

Cronoprogramma: rispettati i tempi per le pratiche amministrative e i tempi di inizio lavori.

Stato dell'arte:

Criticità:

- Le fasi amministrative devono concludersi entro la fine del 2003 e i lavori devono iniziare entro marzo 2004

8.40 – P.M.I.

Cronoprogramma: rispettati i tempi per le pratiche amministrative e i tempi di inizio lavori.

Stato dell'arte:

avviate le procedure amministrative (PIP di Borgaro)

Criticità:

- I lavori devono iniziare entro marzo 2004

8.41 – Città del Divertimento

Cronoprogramma: non rispettato

Stato dell'arte:

scaduta la concessione edilizia. Rincominciate le procedure amministrative

Criticità:

- E' necessario che il Comitato Prusst e il Collegio di Vigilanza approvino la variazione dei tempi di realizzazione

8.42/8.43 – Città della Mobilità

Cronoprogramma: rispettati i tempi per le pratiche amministrative e i tempi di inizio lavori.

Stato dell'arte:

avviate le procedure amministrative

Criticità:

Verifica dei soggetti realmente interessati all'intervento

8.44– Garden Center Botanic

Cronoprogramma: rispettati i tempi per le pratiche amministrative e i tempi di inizio lavori.

Stato dell'arte:

avviate le procedure amministrative

Criticità: