

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE  
PER IL PIEMONTE E LA VALLE D'AOSTA  
TORINO  
\*\*\*\*\***

PRUSST "2010 PLAN" - COMUNE DI SETTIMO TORINESE

VERBALE DI RIUNIONE DEL COLLEGIO DI VIGILANZA

PREMESSO CHE

- in data 24.11.2000 è stato stipulato, tra il Comune di Settimo Torinese e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, un protocollo d'intesa sul programma di riqualificazione urbana e di sviluppo sostenibile del territorio (PRUSST), denominato "2010 PLAN", promosso dalla stessa Amministrazione Comunale di Settimo Torinese;
- in data 20.5.2002 è stato stipulato il relativo accordo quadro nel quale è tra l'altro stabilito all'art. 8 che la vigilanza e il controllo sull'esecuzione dello stesso sono esercitati da un Collegio così costituito:
  - legale rappresentante del soggetto promotore (o da un suo delegato)
  - legale rappresentante della Regione (o da un suo delegato)
  - Provveditore alle OO.PP. per il Piemonte e la Valle d'Aosta (o da un suo delegato)ed eventualmente integrato da due rappresentanti, di cui uno designato dall'assemblea dei soggetti pubblici partecipanti ed uno designato dall'assemblea dei soggetti privati partecipanti;
- giusta verbali di assemblea in data 16.5.2002 sono stati nominati rappresentanti dei soggetti pubblici e privati rispettivamente il Comune di Torino nella persona dell'Assessore all'Urbanistica Dott. Marco Viano e la società IFAS GRUPPO S.p.A. nella persona dell'Ing. Marco Ferrero;
- con nota del 24.5.2004 n. 3313 il Vice Provveditore alle OO.PP. per il Piemonte e la Valle d'Aosta ha indetto una riunione del Collegio di Vigilanza per il giorno 4.6.2004. Quest'oggi 4.6.2004 alle ore 10, presso gli Uffici del Provveditorato, sono intervenuti:
  - per il Comune di Settimo Torinese il Sindaco Giovanni Ossola
  - per la Regione Piemonte l'Arch. Paola Bisio
  - per il Provveditorato alle OO.PP. per il Piemonte e la Valle d'Aosta il Vice Provveditore Dott. Nicolò Tummarello

- per il Comune di Torino, quale rappresentante dei soggetti pubblici, l'Assessore all'Urbanistica Dott. Marco Viano
- per la società Ifas Gruppo S.p.A., quale rappresentante dei soggetti privati, l'ing. Marco Ferrero.

E' presente alla riunione anche l'Arch. Giovanni Serra in qualità di Responsabile del procedimento del P.R.U.S.S.T.

Il Vice Provveditore chiede al Collegio se intende confermare le funzioni di Presidente allo stesso nonché di eleggere il Vice Presidente.

All'unanimità il Collegio decide di confermare il Vice Provveditore quale Presidente e di assegnare le funzioni di Vice Presidente all'architetto Paola Bisio.

Viene deliberata la costituzione di un ufficio di segreteria composto dalla Signora Badalotti Sara incaricata dell'Amministrazione Comunale di Settimo e dalla Signora Angela Madeo del Provveditorato alle OO.PP.

Il Collegio delibera inoltre che per la validità dello stesso è sufficiente la presenza di tre membri effettivi.

Il Collegio delibera altresì di riunirsi in linea di massima, previa convocazione, con cadenza trimestrale.

Al riguardo, il Collegio evidenzia la necessità che il soggetto promotore trasmetta a ciascun componente, prima di ogni seduta, un prospetto di monitoraggio degli interventi compresi nel P.R.U.S.S.T.

Per il funzionamento del Collegio si delibera infine di non costituire, al momento, un fondo spese in quanto qualora sorgessero necessità vi farebbe fronte il Comune di Settimo.

A questo punto il soggetto promotore, nella persona del Responsabile del procedimento del P.R.U.S.S.T. architetto Serra, espone la situazione degli interventi in programma peraltro riportata nel prospetto di monitoraggio aggiornato al 30.4.2004 che costituisce parte integrante del presente verbale.

Si rilevano alcuni interventi che presentano delle difficoltà operative e che per motivi contingenti devono essere sostituiti da altri interventi.

In altri casi invece ci sono degli scostamenti rispetto al cronoprogramma che non compromettono l'attuazione del Programma.

Sono state rilevate criticità rispetto agli interventi:

- 8.1-8.3 Tangenziale Verde e piste ciclopedonali (Borgaro T.se, Settimo T.se, Torino): Gli interventi proseguono regolarmente sui territori di Settimo e di

Borgaro. Il Comune di Torino non ha ancora approvato il progetto preliminare di Tangenziale Verde.

Il Collegio invita l'Assessore Viano a sollecitare gli organi competenti per l'approvazione del progetto preliminare.

- 8.2 Tangenziale Verde - Opere di difesa idraulica (Borgaro T.se):
  - canale scolmatore Pedemontano: deve essere valutato di comune accordo tra i Comuni interessati, Borgaro e Torino, perché posto in affiancamento alla superstrada per Caselle.
  - per l'area di laminazione nel Comune di Borgaro sono venute a mancare le condizioni per la realizzazione.

Si prende quindi atto che l'intervento verrà sostituito dalle opere di arginatura a difesa dei pozzi di captazione realizzate dalla Smat.

- 8.4 Parco Fluviale del Po (Settimo, Borgaro, San Mauro, Torino, Castiglione, Gassino, S. Raffaele Cimena, Brandizzo): E' già stata convocata una riunione con i Comuni non partecipanti direttamente al PRUSST, ma di fatto interessati per la valenza che il PRUSST stesso produce, per verificare se ci fossero le condizioni per creare un piano strategico delle piste ciclabili anche sui loro territori. Il Comune di Gassino, pur condividendo la linea generale del progetto, non ha riconosciuto un particolare interesse in quanto i cittadini non avrebbero fruito a pieno del sistema di trasporto su bicicletta. Sarebbe però opportuno che i Comuni di San Mauro, Castiglione, Gassino e San Raffaele prendessero atto di questo progetto perché nel Prusst è stata indicata l'area di intervento così come l'Ente Parco ha indicato al Comune Capofila.
- 8.8 ENEL (Settimo T.se): Sono cambiati alcuni tracciati rispetto a quelli che erano stati ipotizzati in fase di previsione: l'Enel ha dato corso all'interramento di alcune linee che interessavano l'abitato di Settimo. L'Enel ha stipulato una convenzione con la Regione per l'interramento di alcune linee in vari comuni e tra questi è compreso anche Settimo.

Il Collegio approva le modifiche.

- 8.18 Interventi ATIVA (Borgaro T.se, Torino, Settimo T.se): Quando era stato presentato il programma nelle consultazioni con i soggetti partners, l'Ativa aveva indicato come azioni proprie la realizzazione di una caserma della polizia stradale e la realizzazione del centro direzionale, in corrispondenza del raccordo tangenziale ed autostrade TO-MI e TO-AO.

Nel programma approvato, valido fino al 2006 e concordato con ANAS, la caserma di polizia e il centro operativo direzionale non compaiono.

Quindi a oggi Ativa non ha espresso né garantisce la realizzazione puntuale degli interventi che in un primo tempo aveva indicato, seppur condizionatamente.

L'area dell'Ativa è interessata dal passaggio di alcune piste ciclabili che collegano Borgaro, Torino e Settimo i cui tracciati sono stati spostati di comune accordo per evitare connessioni con il sistema autostradale e non compromettere l'utilizzazione dell'area stessa.

Il Collegio delibera di convocare l'Ativa per la prossima seduta.

- 8.37 Sparco: Questa azienda non ha più interesse a trasformare la propria struttura perché si trasferisce in una nuova collocazione. Dal punto di vista dell'operatività non cambia nulla perché il Comune di Borgaro ha assegnato aree per le attività produttive del PIP ad altre aziende e di fatto il programma è rispettato. Cambia solo l'operatore.
- 8.38 Sis-Torino Calcio (Borgaro): Alla data odierna non si ha la certezza che la società granata realizzi questo impianto e pertanto il Collegio ritiene opportuno convocare il Comune di Borgaro per la prossima seduta.
- 8.40 PMI (Settimo T.se, Borgaro, Torino): Riguarda le aree destinate alla piccola media impresa che nel comune di Borgaro sono già in fase di attuazione (perché collegati con il Pip predisposto); il Comune di Settimo e la Città di Torino sono in attesa dell'approvazione delle rispettive varianti urbanistiche da parte della Regione.

- 8.41 Città del divertimento (Settimo T.Se): Anche per questo intervento c'è uno slittamento dei termini perché è legato alla variante urbanistica adottata dal Comune ed in attesa di approvazione regionale.

Infine informa che sono stati erogati dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti finanziamenti per complessivi € 6.585.029,74 di cui € 1.490.913,46 per assistenza tecnica e progettazione ed € 5.094.116,28 per lavori.

La seduta viene sciolta alle ore 11.45

IL VICE PROVVEDITORE  
PRESIDENTE DEL COLLEGIO DI VIGILANZA  
(Dott. Nicolò Tummarello)

I SEGRETARI  
(Sig.ra Badalotti Sara)  
(Sig.ra Angela Madeo)